



«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ
ДЕТСКОГО САДА №2
Г.КАМЕНКИ
«25» апреля 2025 г.
А.А. Рылякина

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА
№2 Г.КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Ул. Гражданская. 23а)**

1. Общие сведения.

№ п/ п	Наименование	Описание	Примечан ие
5. Общие сведения по объекту			
1. 1	Адрес объекта	Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, 23а	
1. 2	Муниципальное образование	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №2	
1. 3	Назначение объекта	Дошкольное учреждение	
1. 4	Теплоснабжающая организация	МУП «Каменская горэлектротеплос еть»	
1. 5	Год постройки	1978	
1. 6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	-	
1. 7	Материал стен	кирпич	
1. 8	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	подпол	
1. 9	Наличие чердака	отсутствует	
6. Характеристика объекта			
2. 1	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)	439,4	
2. 2	Общая площадь здания (отапливаемая)	439,4	
7. Инженерные системы и оборудование объекта			

3. 1	Тип системы теплоснабжения (открытая/закрытая)	закрытая	
3. 2	Схема подключения (зависимая/независимая)	зависимая	
3. 3	Система отопления (двухтрубная/однотрубная)	двухтрубная	
3. 4	Наличие циркуляции ГВС	нет	
3. 5	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	имеется	
3. 6	Материал трубопроводов	чугун	
3. 7	Система приточно-вытяжной вентиляции	-	
8. Схема подачи ресурса на объект			
4. 1	Теплоснабжение (централизованная/нецентрализованная)	централизованная	
4. 2	Водоснабжение (централизованная/нецентрализованная)	централизованная	
4. 3	Водоотведение (централизованная/нецентрализованная)	централизованная	
4. 4	Электроснабжение (централизованная/нецентрализованная)	централизованная	
4. 5	Газоснабжение (централизованная/нецентрализованная)	отсутствует	

4. Анализ прохождения трех прошедших отопительных периодов

<u>1</u>	<u>Продолжительность отопительного периода</u>	<u>дни</u>
	<u>2022-2023 гг.</u>	185
	<u>2023-2024 гг.</u>	185
	<u>2024-2025 гг.</u>	185
<u>2</u>	<u>Средняя температура наружного воздуха отопительного периода</u>	<u>°C</u>
	<u>2022-2023 гг.</u>	-2,3
	<u>2023-2024 гг.</u>	-2,5
	<u>2024-2025 гг.</u>	-1,3
<u>3</u>	<u>Случаи размораживания систем теплоснабжения</u>	<u>Кол-во</u>
	<u>2022-2023 гг.</u>	0

	<u>2023-2024 гг.</u>	0
	<u>2024-2025 гг.</u>	0
4	<u>Случаи аварий, дефектов систем теплоснабжения</u>	<u>Кол-во</u>
	<u>2022-2023 гг.</u>	0
	<u>2023-2024 гг.</u>	0
	<u>2024-2025 гг.</u>	0
5	<u>Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период</u>	
5.1	<u>Случаи перерывов в поставке теплоносителя</u>	<u>Кол-во</u>
	<u>2022-2023 гг.</u>	0
	<u>2023-2024 гг.</u>	0
	<u>2024-2025 гг.</u>	0
5.2	<u>Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии</u>	<u>Кол-во</u>
	<u>2022-2023 гг.</u>	0
	<u>2023-2024 гг.</u>	0
	<u>2024-2025 гг.</u>	0
5.3	<u>Случаи снижения параметров давления теплоносителя</u>	<u>Кол-во</u>
	<u>2022-2023 гг.</u>	0
	<u>2023-2024 гг.</u>	0
	<u>2024-2025 гг.</u>	0
6	<u>Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров отопления</u>	
	<u>2022-2023 гг.</u>	<u>0</u>
	<u>2023-2024 гг.</u>	<u>0</u>
	<u>2024-2026</u>	<u>0</u>

5. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2025/2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Период проведения
1.	Составить план ремонтных работ и провести необходимые работы (при необходимости).	До 01.08.2025
2.	Провести поверку (осмотр) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования.	До 01.08.2025
3.	Проверить работоспособность приборов учета, автоматических регуляторов при наличии. Проверка узла учета (контрольно-измерительных приборов)	До 01.08.2025
4.	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов.	До 01.08.2025

5.	Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания (состояние утепления здания, в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери). Устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также дымоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения.	До 01.08.2025
6.	Провести промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. Провести испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. Провести гидравлические испытания (опрессовку).	До 01.08.2025
7.	Обеспечить наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.	До 01.08.2025
8.	Проведение осмотра объекта	До 01.08.2025
9.	Проверка готовности техники инвентаря к работе в осенне-зимний период.	До 01.08.2025
10.	Сдать в орган местного самоуправления пакет документов: - план работ по ремонту; - акт осмотра отопительной системы; - акт промывки теплопотребляющей установки; - акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду* (приложение №2); - акт осмотра запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования; - акт проведения испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов; - Выписка из штатного расписания (справка) о наличии персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договора на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов; - справка об организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя; - акт о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; - акты на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КИП), акт проверки узла учета (поверка); - акты о готовности уборочной техники и инвентаря; - акты обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом; - утвержденный план подготовки к отопительному периоду.	До 18.08. 2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075022

Владелец Рылякина Анна Анатольевна

Действителен с 31.03.2025 по 31.03.2026